PRÜFPROTOKOLL **Einstellung:** **Fab.-Nr. (z. B.: 003 01 0001)**	PORTAFID® M3 / M3K Methan CH_4	SEWERIN Protecting Water, Gas and Life.

01.08.2020

1.0	**Gerätezustand**										
1.1	- Zustand einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.2	- Restbetriebszeit (z. B.: 5 h)										

2.0	**Pumpenkontrolle**										
2.1	- Pumpenfehler F100 bei Abdichtung										

3.0	**Messbereich ppm**										
3.1	Nullpunkt - Anzeige bei Frischluft										
3.2	Prüfgas 10 ppm CH_4 - Anzeige ≥ 8 ppm in 10 Sekunden										
3.3	Prüfgas 100 ppm CH_4 - Anzeige 90 – 110 ppm										
3.4	Prüfgas 1.000 ppm CH_4 - Anzeige 900 – 1.100 ppm										
3.5	Prüfgas 1,00 VOL.-% CH_4 - Anzeige 0,90 – 1,10 VOL.-%										

4.0	**Alarmauslösung**										
4.1	- Akustischer Alarm (z. B.: J / N)										

5.0	**Bemerkungen** - Gehäuse gebrochen - Justage, Reparatur - Überprüfung im Werk - o. ä.										

6.0	**Prüfung**										
	- Tag										
	- Monat										
	- Jahr										
	- Unterschrift										