PRÜFPROTOKOLL **SR2-DO**

Sensoren:

Fab.-Nr. (z.B.: 046 01 0001)

CH_4	CO_2	O_2	H_2S	CO	NH_3

SEWERIN

01.08.2005

1.0	**Gerätezustand**											
1.1	- Zustand einwandfrei (z. B.: J / N)											
1.2	- Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)											
1.3	- Restbetriebszeit (z. B.: 5 h)											

2.0	**Pumpenkontrolle**											
2.1	- Unterdruck > 150 mbar											
2.2	- Volumenstrom > 30 l/h											

3.0	**CH_4-Bereich**											
3.1	Nullpunkt (Frischluft) - Anzeige -1,0 ... +1,0 Vol.-%											
3.2	Prüfgas 100 Vol.-% CH_4 - Anzeige 97 ... 103 Vol.-%											

4.0	**CO_2-Bereich**											
4.1	Nullpunkt (Frischluft) - Anzeige -1 ... +1 Vol.-%											
4.2	Prüfgas 100 Vol.-% CO_2 - Anzeige 97 ... 103 Vol.-%											

5.0	**O_2-Bereich**											
5.1	Nullpunkt (Prüfgas 100 Vol.-% CH_4) - Anzeige -0,5 ... +0,5 Vol.-%											
5.2	Prüfgas (Frischluft) - Anzeige 20,4 ... 21,4 Vol.-%											

6.0	**H_2S-Bereich**											
6.1	Nullpunkt (Frischluft) - Anzeige -10 ... +10 ppm											
6.2	Prüfgas (40 ppm H_2S) - Anzeige 36 ... 44 ppm											

7.0	**CO-Bereich**											
7.1	Nullpunkt (Frischluft) - Anzeige -3 ... +3 ppm											
7.2	Prüfgas (40 ppm CO) - Anzeige 37 ... 43 ppm											

8.0	**NH_3-Bereich**											
8.1	Nullpunkt (Frischluft) - Anzeige -3 ... +3 ppm											
8.2	Prüfgas (50 ppm NH_3) - Anzeige 47 ... 53 ppm											

9.0	**Bemerkungen** - Gehäuse gebrochen - Justage, Reparatur - Überprüfung im Werk - o. ä.											

10.0	**Prüfung**											
	- Tag											
	- Monat											
	- Jahr											
	- Unterschrift											