PROCES VERBAL D'ESSAI
Capteurs:
Fab.-Nr. (z.B.: 046 01 0001)

SR2-DO

CH_4	CO_2	O_2	H_2S	CO	NH_3

SEWERIN

01.08.2005

1.0	**État d'appareil**											
1.1	- État parfait (p. ex : Oui/Non)											
1.2	- Filtre fin antipoussières parfait (p. ex.: Oui/Non)											
1.3	- Temps de fonctionnement résiduel (p.ex. : 5 h)											

2.0	**Contrôle de la pompe**											
2.1	- Dépression > 150 mbar											
2.2	- Débit volume > 30 l/h											

3.0	**Domaine CH_4**											
3.1	Point zero (air frais) - Affichage -1,0 – +1,0 % vol.											
3.2	Gaz d'essai 100 vol. % CH_4 - Affichage 97 – 103 % vol.											

4.0	**Domaine CO_2**											
4.1	Point zero (air frais) - Affichage -1 – +1 % vol.											
4.2	Gaz d'essai 100 vol. % CO_2 - Affichage 97 – 103 % vol.											

5.0	**Domaine O_2**											
5.1	Point zero (gaz d'essai 100 % vol. CH_4) - Affichage -0,5 – +0,5 % vol.											
5.2	Point zero (air frais) - Affichage 20,4 – 21,4 % vol.											

6.0	**Domaine H_2S**											
6.1	Point zero (air frais) - Affichage -10 – +10 p.p.m.											
6.2	Gaz d'essai (40 p.p.m. H_2S) - Affichage 36 – 44 p.p.m.											

7.0	**Domaine CO**											
7.1	Point zero (air frais) - Affichage -3 – +3 p.p.m.											
7.2	Gaz d'essai (40 p.p.m. CO) - Affichage 37 – 43 p.p.m.											

8.0	**Domaine NH_3**											
8.1	Point zero (air frais) - Affichage -3 – +3 p.p.m.											
8.2	Gaz d'essai (50 p.p.m. NH_3) - Affichage 47 – 53 p.p.m.											

9.0	**Observations :** - Boîte rompue - Ajustage, Réparation - Vérification à l'usine - et d'autres											

10.0	**Essai**											
	- Jour											
	- Mois											
	- Année											
	- Signature											